

都市再生整備計画 事後評価シート
中津市中心拠点再生地区

令和2年12月

大分県中津市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	大分県	市町村名	中津市	地区名	中津市中心拠点再生地区(地方都市リノベーション事業)	面積	210ha						
交付期間	平成26年度～30年度	事後評価実施時期	令和2年度	交付対象事業費	2,582百万円	国費率	0.494						
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	事業名 道路事業(山ノ神・森ノ丁線他6路線)、公園事業(中央公園)、地域生活基盤施設(蛭子町広場(仮称)・片端町駐車場・観光誘導サイン設置)、高質空間形成施設(枝町・寺町線他11路線、中津駅北口広場・いどばた公園トイレ・トイレ施設整備)、地方都市リノベーション推進施設(博物館)、既存建造物活用事業(地域交流センター)										
		提案事業	なし										
	当初計画から削除した事業	基幹事業	事業名 道路事業(片端町通り線他3路線)、地域生活基盤施設(蛭子町広場(仮称))、高質空間形成施設(枝町寺町線他2路線)		削除/追加の理由 計画期間内での事業執行の見込みがないため、計画から削除した。		削除/追加による目標、指標、数値目標への影響 指標への影響については目標値を下方修正する。						
		提案事業	なし										
	新たに追加した事業	基幹事業	道路事業(新堀町通り線)、高質空間形成施設(新堀町通り線)		交流の促進、回遊性の向上のための事業を追加		利便性が大きく向上することが期待される。指標への影響については目標値を上方修正する。						
		提案事業	なし										
交付期間の変更	当初変更	平成26年度～30年度	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響										
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値		数値		目標	1年以内の	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期	
				基準年度	目標年度		モニタリング	評価値	達成度	達成見込み			
	指標1	博物館の入館者数	人/年	3,588	H24	4,227	R1	-	67,964	○	あり なし	博物館として整備することにより、入館者数が大きく上昇し交流人口が増えている。	令和3年4月
	指標2	中心市街地の居住人口の割合	%	23.0	H25	23.2	H30	23.4	23.9	○	あり なし	狭小道路の解消や、歴史を感じることができる景観形成などの事業により当該地区の人口減少に対し一定の効果があつたと考えている。	-
指標3	福沢記念館の入館者数	人/年	34,384	H24	38,296	H30	41,283	36,152	△	あり なし	周辺道路の高質化、歩きながら歴史が感じられる道路沿道の景観形成などの事業を行ったことにより一定の効果があつたと考えている。	-	
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値		数値		目標	1年以内の	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期	
				基準年度	目標年度		モニタリング	評価値	達成度※1	達成見込み			
	その他の数値指標1	児童館の入館者数	回/年	16,050	H26			-	16,434			事業によって整備された広場や道路等を活用したイベントが新たに開催されるようになった。	令和3年4月
	その他の数値指標2												
その他の数値指標3													
4)定性的な効果発現状況	本市区で実施した民間建築物の景観形成補助事業に関して他の地区からも同様の補助への要望があがっており、市民全体の景観に対する意識が高まっている。まちなかを散策している人が増え、民間団体が主催する城下町のウォーキングイベントへの参加者も年々増加している。また、城下町エリアに飲食店などの新規出店が増えてきており、歴史を感じさせる景観形成の効果が現れてきている。												
5)実施過程の評価	実施内容			実施状況				今後の対応方針等					
	モニタリング	中間値の測定		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				●					
	住民参加プロセス	NPO法人中津まちなみ会、景観まちづくり協議会		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				●					
	持続的なまちづくり体制の構築	景観形成を実施するNPO法人中津まちなみ会との協働		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				●					

