

社会資本総合整備計画 事後評価書

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----|---|----|---|---|---|---|-----------|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称 | (第2期)都市公園の早期整備による健康で心豊かな生活の実現 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和02年度 ~ 令和03年度 (2年間) | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | | |
| 交付対象 | 中津市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 中津市は、豊かな自然に恵まれている反面、都市計画区域内においては、健康維持増進のための運動ができる場としての公園が不足しており、運動施設の整備について、競技関係団体より10,804名の署名による施設機能拡充に関する要望書が提出されるなど、運動施設を備えた都市公園の早期整備を必要としている。公園の整備状況としても、1人当たりの公園面積が8.12㎡/人と全国平均に比べ遅れているため、都市公園の早期整備により、都市における健康で心豊かな生活の実現を図る。また、本公園は中津市地域防災計画において、ヘリコプターの場外離着陸場、物資等の集積所としても利用できる避難場所に位置付けられており、誰もが気軽に利用できるオープンスペースやウォーキングコースとしても利用可能な園路を整備することで、公園利用者の健康維持増進や地域の活性化およびスポーツ振興を図る。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D) | 77 | A | 77 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|---|----------------|-------|--------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | R1年度 | | R3年度 |
| 1 | 永添運動公園利用者数を30,000人(R1年度)から40,000人(R3年度)に増加 運動施設(天然芝グラウンド・人工芝グラウンド)利用者数を調査する。 | 30000人 | 人 | 40000人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|-----------------------|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | <input type="radio"/> | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|-----------------------|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 中津市 | 直接 | 中津市 | - | - | 都市公園事業(永添運動公園整備事業) | 園路灯、防護柵、園路、休憩施設、薄層カラー舗装 | 中津市 | | | | | | 77 | 2.25 | 未策定 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 77 | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 77 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

| | |
|--------------------------------------|---|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| 中津市役所建設部で、数値目標の達成状況や事業効果の発言状況を検証した。 | 事業年度完了後速やかに実施 |
| | 公表の方法 |
| | 市のホームページに掲載 |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | 永添運動公園の利用者について、市民ニーズに沿ったシェルターやベンチ等の休憩施設、ウォーキングコースの整備を行ったことにより、公園利用者数が年間54,931人となった。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| | |

| 目標値の達成状況 | | | |
|----------|-----------|----------------|---|
| 番号 | 指標（略称） | | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 | |
| 1 | 最終目標値 | 40000人 | 永添運動公園の利用者について、市民ニーズに沿ったシェルターやベンチ等の休憩施設、ウォーキングコースの整備を行ったことにより、公園利用者数が年間54,931人となった。 |
| | 最終実績値 | 54931人 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |