

7月豪雨災害の災害復旧工事進捗状況について（土木・農林水産関係）

担当：防災危機管理課 鳴（電話 0979-22-1113）

昨年7月に発生しました豪雨災害では、旧下毛地域を中心に、多くの被害を受けました。被災地域の皆様が一日も早く日常生活が送れるよう、災害直後より緊急対応、応急復旧に努めるとともに、8月25日には、本格的な復旧・復興に向け組織的に取り組むため、災害復旧対策本部を設置し、「中津市復旧・復興推進計画」を策定いたしました。

現在、この計画に基づき、関係機関と連携を図りながら、旧下毛地域の迅速な復旧・復興に取り組んでおります。

また、国の災害査定も終了したことから、12月25日には第2回の会議を行い、現在の進捗状況について確認と情報共有を行ったところです。

なお、現在の災害復旧工事の進捗状況につきましては、下記のとおりです。

災害復旧工事の進捗状況

①土木関係（事業費：約826,558千円）

- 道 路 箇所数11箇所（内、入札手続き中 4箇所）
- 河 川 箇所数37箇所（内、入札手続き中12箇所）
- 橋 梁 箇所数 5箇所

※災害査定期間 令和5年10月2日～令和5年11月8日

※工事については、順次着手 令和6年度末に全て完了予定

②農林水産関係（事業費：約974,049千円）

- 農 地 箇所数27箇所（内、入札手続き中 4箇所）
- 農業用施設 箇所数34箇所（内、入札手続き中10箇所）
- 林 道 箇所数39箇所（内、入札手続き中12箇所）

※災害査定期間 令和5年9月25日～令和5年11月17日

※工事については、順次着手 令和6年度95%、令和7年度100%完了を予定

- 農地等小災害復旧事業（40万円未満） 箇所数390箇所 うち162箇所完了

※市独自の支援制度として、順次実施

令和5年度90%、令和6年度100%完了を予定