

記入例

実績報告日（工事完成後の日付）を記入

様式第5号

令和8年〇月〇日

中津市長 あて

住 所 中津市豊田町 14 番地 3

補助対象者

氏 名 中津 太郎

市から送付された補助金交付指令書の日付と指令番号を記入

実 績 報 告 書

令和 8年〇月〇日付け、中上総指令第〇〇号で交付指令の通知を受けた令和 8年度 中津市浄化槽設置整備事業が完了したので、下記のとおり報告致します。

記

1. 補助金交付決定額	金	円
2. 事業完了年月日	令和	年 月 日

(添付書類)

1. 浄化槽維持管理契約書の写し  
(※保守点検と清掃を別々に契約している場合は、  
それぞれの契約書を合わせて提出してください。)
2. 浄化槽法第7、11条検査依頼書の写し
3. 保証登録証
4. 工事費領収書又は請求書の写し
5. 浄化槽設置工事費内訳書
6. 浄化槽検査結果通知書の写し (チェックリスト)
7. 施工の各工程の写真
8. PC底版仕様書 (※コンクリート基礎工事に使用した場合)
9. 浄化槽使用開始報告書の写し
10. 浄化槽完成確認依頼書

(単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去補助を決定している場合)

11. 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去工事の完了を証明する写真
12. 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去に係る清掃費、  
撤去工事費及び処分費が明記された請求書又は領収書の写し
13. 産業廃棄物管理票 (マニフェスト) E票の写し

(宅内配管補助が決定している場合)

14. 宅内配管工事の完了を証明する写真
15. 宅内配管工事に要した経費の請求書又は領収書の写し

(単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合)

16. 単独処理浄化槽における浄化槽使用廃止届出書の写し

内訳が不明な場合は施工業者に依頼もしくはお問合せください。

補助金交付申請書の申請者と同じ。

# 浄化槽設置工事費概要書 (実績報告時添付用)

補助対象者名 **中津 太郎**

請求額の内訳を各項目ごとに記入

内 訳		数 量	金 額(円)	適用	
補助対象経費	本体費用 (メーカー名 ○○○○ 型式 ○○○○ )	1 基	×××		
	ポンプ設備 (ポンプ槽設置)	基	×××		
	本体設置工事費用 (工事材料費含む) (掘削、基礎、支柱、設置、埋戻し、処分料、嵩上、上部スラブ、ブローア本体及び配管等の費用)	1 式	×××		
	既設単独処理浄化槽撤去又はくみ取り便槽撤去に係る費用		小 計①	×××	
	管渠設置工事費用 (インバート舁や継手などの材料費含む)	流入管渠設置工事費用	○○m	×××	
		放流管渠設置工事費用	○○m	×××	
			小 計③	×××	
補助対象外	諸 経 費 (写真管理、各種負担金、その他の諸経費等)	1 式	×××		
	その他の経費(宅内改装、便器などの浄化槽工事経費以外のもの)	1 式	×××		
			小 計④	×××	
※費用総計は提出する領収書 (又は請求書) の写しとの総額と合わせて下さい。		①+②+③+④	×××		
本体費用 : 浄化槽本体費用 ポンプ設備 : 流入又は放流を制御するために設けられるポンプ設備 工事費用 : 浄化槽本体の設置に必要な工事費用 (管渠、舁及びポンプ設備に係る費用を除く) 管渠設置費用 : 排水設備から浄化槽本体及び浄化槽本体から放流先までの管渠設置費用 (管渠途中に舁がある場合は舁も含めた設置費用) 諸経費 : 写真管理、各種負担金等 その他の経費 : 上記に含まれない経費はすべてその他経費に分類してください		消費税10%	×××		
		総 計	×××		

浄化槽メーカー名、型式を記入

請求書の金額と一致する

令和8年○月○日

施工者住所 **中津市大字○○123番地4**

施工業者の住所、業者名を記入

作成した日を記入

商号又は名称 **○○株式会社**  
氏 名 **○○ ○○**

検査項目	チェックポイント	判定
1. 流入管きよ及び放流管きよ勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	○
2. 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。	○
3. 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか。	○
	雨水や工場廃水等が流入していないか。	○
4. 升の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。	○
5. 流入管きよ、放流管きよ及び空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損のおそれはないか。	○
6. かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	○
7. 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。	○
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。	○
	コンクリートスラブが打たれているか。	○
8. 漏水の有無	漏水が生じていないか。	○
9. 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	○
10. 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。	○
	しっかり固定されているか。	○
11. ばっき装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか。	○
	しっかり固定されているか。	○
	空気の出方や水流に片寄りはないか。	○
12. 消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。	○
	しっかり固定されているか。	○
	薬剤の供給が正常に行われているか。	○
13. ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼働状況	ポンプますに変形や破損はないか。	○
	ポンプますに漏水のおそれはないか。	
	ポンプが2台以上設置されているか。	
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	
	ポンプの固定が十分行われているか。	
14. ブロー-の設置、稼働状況	ブロー-が正常に稼働しているか。	○
	ブロー-がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。	
15. 電気設備の設置、稼働状況	接地がなされているか。	○
	漏電のおそれはないか。	○
	漏電のおそれはないか。	○

該当しない場合は斜線等で分かるように。

工事完成後に確認した日付を記入

担当浄化槽設備士の氏名と免状の交付番号を記入

上記のとおり確認したことを証します。  
令和 8年 ○月 ○日

担当浄化槽設備士氏名 **環境 太郎**  
(浄化槽設備士免状の交付番号 **123450000** )

記入例

実績報告日（工事完成後の日付）を記入

令和 年 月 日

中津市長 あて

住所 中津市豊田町 14 番地 3

補助対象者

氏名 中津 太郎

浄化槽完成確認依頼書

令和 8 年度中津市浄化槽設置整備事業補助金の申請をしました浄化槽工事が終わりましたので完成確認をお願いします。

工事業者名	〇〇株式会社		
担当者名	〇〇 〇〇	連絡先	0979-xx-〇〇〇〇

点線以下は記入不要です

完成確認

確認年月日	令和 年 月 日	申請番号	
確認項目			
浄化槽人槽	人槽		
浄化槽型式適合認定番号			
浄化槽設置場所	中津市		

上記項目について確認しました。

検査員職氏名

記入例

様式第7号

請求する日を記入（市から送付された額の確定通知日より後の日付）

令和8年〇月〇日

中津市長 あて

住所 中津市豊田町14番地3

補助対象者

氏名 中津 太郎

市から送付された額の確定通知の日付、文書番号、補助金額を記入

補助金交付請求書

令和8年〇月〇日付け、中上総第〇〇号で額の確定がありました令和8年度中津市浄化槽設置整備事業補助金 金〇〇〇,〇〇〇円 を請求します。

補助金交付は金融機関への振込となります。  
入金を希望する金融機関の情報を記入。  
※誤りがあると振込できませんので、よく確認してください。

振込先 金融機関名	〇×		銀行・労働金庫 信用金庫・信用組合 組合・農業協同組合	〇〇	本店 支店 出張所
	※郵便局の場合は郵便局の欄に記入してください。 代理店				
預金種別	普通		当座	その他（ ）	
口座番号	〇〇〇〇×××				
郵便局	記号			番号	
	ふりがな	なかつ たろう			
口座名義	氏名	中津 太郎			

補助金申請者の口座名義を記入

**記入例**

工事写真ですから、施工業者に依頼してください。

工 事 写 真 集

補助金交付申請書と一致する

申請者名： **中津 太郎**

設置場所： **中津市豊田町〇〇番地〇**

工 期： **令和 8年5月1日 ~ 令和 8年5月29日**

施工業者名： **〇〇株式会社**

浄化槽設備士名： **〇〇 〇〇**

写真 (1) 【着工前】

- ※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。
- ※ 施工位置及び全景が把握できること。




写真 (2) 【栗石基礎工】

※ 基礎厚150mmが確認できること。



写真 (3) 【配筋工】 ピッチと長さが確認できる写真

※ 配筋全景が確認できること。

※ 鉄筋被り（スペーサー等）が確認できること。




写真 (4) 【コンクリート打設状況】

※ 鉄筋が確認できること。




写真 (5) 【コンクリート基礎工】

※ 全景及び基礎厚 100mm・150mmが確認できること。




写真 (6-1) 【据付工】

※ 浄化槽の形式及び据付機械が確認できること。



写真 (6-2) 【据付工】

※ 浄化槽設備士が水張りし、水平を確認していること。




写真 (7-1) 【柱筋】

※ 全体本数 (フープ筋含む) が確認できること。



写真 (7-2) 【柱筋】

※ フープ筋ピッチが確認できること。




写真 (8) 【埋戻工】

※ 埋戻し完了で浄化槽埋設状況が全景的に把握できること。



写真 (9-1) 【スラブ配筋工】

※ 配筋全景が確認できること。

※ 鉄筋被り（スペーサー等）が確認できること。




写真 (9-2) 【スラブコンクリート工】

※ 全景及びスラブ厚 100mm・150mmが確認できること。



写真 (10) 【嵩上げ状況】

※ 嵩上げ高が確認できること。  
(嵩上げ高30cm以下、維持管理作業に支障がないよう極力低くすること。)




写真 (11) 【ブロワー設置状況】

※ 接地工事（アース）が必要な場合は、確認できること。



写真 (12) 【建物から浄化槽の距離】

※ 建物の壁から浄化槽の距離




写真 (13) 【竣工】

- ※ 浄化槽設備士が入っていること。
- ※ 浄化槽設置が確認できること。




写真 (14-1) 【その他】

※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真



写真 (14-2) 【その他】

※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真



**記入例**

工事写真ですから、施工業者に依頼してください。

単独処理浄化槽・**くみ取り便槽** 撤去工事写真集

補助金交付申請書と一致する

申請者名：**中津 太郎**

撤去場所：**中津市豊田町〇〇番地〇**

工期：**令和 8年5月1日 ~ 令和 8年5月29日**

施工業者名：**〇〇株式会社**

浄化槽設備士名：**〇〇 〇〇**

写真 (1) 【着工前】

※ 撤去する単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の位置及び全景が把握できること。




写真 (2) 【清掃作業】汚泥又はし尿引き抜き作業の確認ができる写真

- ※ 作業の状況がわかること。
- ※ 引き抜き許可業者名を黒板に明記すること。



写真 (3) 【清掃作業】槽内消毒作業が確認できる写真

- ※ 作業の状況がわかること。




写真 (4) 【清掃作業完了】

※ 引き抜き及び槽内消毒が完了しているか確認できること。



写真 (5) 【上部スラブ解体】

※ 作業の状況が分かること。




写真 (6) 【本体確認】 撤去前

※ 埋設されている単独処理浄化槽又はくみ取り便槽が確認できること。



写真 (7) 【撤去状況】 撤去中

※ 撤去する単独処理浄化槽又はくみ取り便槽が確認できること。




写真 (8) 【撤去状況】撤去後

- ※ 撤去した単独処理浄化槽又はくみ取り便槽が確認できること。
- ※ 完全撤去であること。



写真 (9) 【撤去状況】撤去後の消毒

- ※ 撤去した単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の跡に消毒作業をしている状況が確認できること。




写真 (10) 【撤去状況】廃棄物積み込み

※ 運搬車に廃棄物を積み込んでいることが確認できること。



写真 (11) 【設置跡地確認】

※ 設置跡地に何もない状況を確認できること。

※ 合併処理浄化槽を設置する際に支障がないこと。




写真 (13-2) 【その他】

※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真



写真 (13-3) 【その他】

※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真





写真 (12) 【竣工】

- ※ 浄化槽設備士が入っていること。
- ※ 設置跡地の全景が把握できること。



写真 (13-1) 【その他】

- ※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真



**記入例**

工事写真ですから、施工業者に依頼してください。

宅内配管工事写真集

補助金交付申請書と一致する

申請者名： **中津 太郎**

設置場所： **中津市豊田町〇〇番地〇**

工期： **令和 8年5月1日 ~ 令和 8年5月29日**

施工業者名： **〇〇株式会社**

浄化槽設備士名： **〇〇 〇〇**

写真 (1-1) 【着工前】 (複数枚)  流入管側  放流管側

※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。

※ 施工位置及び全景が把握できること。




写真 (1-2) 【着工前】 (複数枚)

流入管側

放流管側

- ※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。
- ※ 施工位置及び全景が把握できること。



写真 (1-3) 【着工前】 (複数枚)

流入管側

放流管側

- ※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。
- ※ 施工位置及び全景が把握できること。




写真 (2) 【配管・柵等資材写真】

※ 全資材の内訳及び数量が分かること。



写真 (3-1) 【掘削工事】 (複数枚)  流入管側  放流管側

※ 排水管や柵等を入れる前の写真を添付してください。

※ 掘削を完了している状況が確認できること。

※ 目印となる背景や建物なども一緒に写すこと。




写真 (3-2) 【掘削工事】 (複数枚)

流入管側

放流管側

※ 排水管や柵等を入れる前の写真を添付してください。

※ 掘削を完了している状況が確認できること。

※ 目印となる背景や建物なども一緒に写すこと。



写真 (3-3) 【掘削工事】 (複数枚)

流入管側

放流管側

※ 排水管や柵等を入れる前の写真を添付してください。

※ 掘削を完了している状況が確認できること。

※ 目印となる背景や建物なども一緒に写すこと。




写真 (4-1) 【配管・柵等敷設状況】 (複数枚)

流入管側

放流管側

- ※ 配管及び柵が敷設された状況が確認できること。
- ・各器具からの排水管は、個別に野外に出ているか。
- ・生活排水がすべての柵により個別に流入管に接続しているか。
- ・配管の起点、屈曲点、合流点に柵を設置しているか。
- ・新設管と既設管の接合箇所に柵を設置しているか。



写真 (4-2) 【配管・柵等敷設状況】 (複数枚)

流入管側

放流管側

- ※ 着工前全景と同じ場所であると確認できること。
- ※ 配管及び柵が敷設された状況が確認できること。




写真 (4-3) 【配管・柵等敷設状況】 (複数枚)  流入管側  放流管側

※ 着工前全景と同じ場所であると確認できること。

※ 配管及び柵が敷設された状況が確認できること。



写真 (5-1) 【完了後全景】 (複数枚)  流入管側  放流管側

※ 着工前全景と同じ場所であると確認できること。

※ 配管及び柵が敷設された埋戻し後の状況が確認できること。




写真 (5-2) 【完了後全景】 (複数枚)

流入管側

放流管側

※ 着工前全景と同じ場所であると確認できること。

※ 配管及び柵が敷設された埋戻し後の状況が確認できること。



写真 (5-3) 【完了後全景】 (複数枚)

流入管側

放流管側

※ 着工前全景と同じ場所であると確認できること。

※ 配管及び柵が敷設された埋戻し後の状況が確認できること。




写真 (6-1) 【その他】

※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真




写真 (6-2) 【その他】

※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真

